

ARGO



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10 DIC 2014  
RECIBIDO

RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL N° 293 - 2014

Lima, 04 de Diciembre del 2014

SERVICIO DE PARQUES  
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
10 DIC 2014  
RECIBIDO

ED  
ET  
DISO  
R  
OLI

LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION

**VISTO:**

Visto el Informe N° 1908 - 2014/SERPAR-LIMA/SG/GT/MML, del 04 Diciembre de 2014 de la Gerencia Técnica del Servicio de Parques de Lima, referente a la Ampliación de Plazo N° 05 de la Obra: "CREACIÓN DEL PARQUE DEL MIGRANTE EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PRIMERA ETAPA - PARTIDAS NO COMPRENDIDAS EN EL PROCESO EXONERADO - SNIP 248993"

**CONSIDERANDOS:**

Que, SERPAR LIMA es un organismo descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima como autonomía económica, técnica y administrativa, tiene a su cargo el planteamiento, estudio construcción, equipamiento, mantenimiento, organización, administración y promoción de los parques zonales, con la finalidad de contribuir a satisfacer las necesidades recreacionales culturales y deportivas de la población y de saneamiento y preservación del medio ambiente de Lima Metropolitana, de acuerdo a lo señalado en la Ordenanza Municipal N° 1784.

Que, el artículo 16° de los Estatuto del Servicio de Parques de Lima, aprobado mediante Ordenanza N° 01784 - MML publicado el 30 de marzo de 2014, en el Diario el Peruano, establece que "el Secretario General es el funcionario administrativo de más alto rango de la institución y ejerce como Titular de la Entidad. Es el representante de la misma y el encargado de velar por el cumplimiento y ejecución de los acuerdos que tome el Consejo y de los demás asuntos que éste le encargue o delegue...";

Que, SERPAR LIMA el 23.06.14, suscribió el Contrato N° 0056 - 2014 - SERPAR - LIMA/MML, para la Contratación de Ejecución de Obra "CREACIÓN DEL PARQUE DEL MIGRANTE EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PRIMERA ETAPA - PARTIDAS NO COMPRENDIDAS EN EL PROCESO EXONERADO - SNIP 248993" - Licitación Pública N° 001-2014-SERPAR-LIMA, por el monto de S/. 6'100,000.00 (Seis Millones Cien Mil con 00/100 Nuevos Soles); con el Contratista CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE, conformado por las empresas CORPORACION PRISMA SAC. y CONSORCIO PIRAMIDE SAC.

Que, el plazo de ejecución del Contrato N° 0056-2014-SERPAR LIMA/MML es de ciento treinta y cinco (135) días calendario, contados a partir del día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3,5 de la Sección General de las Bases de la Licitación Pública N° 001-2014-SERPAR-LIMA, es decir el inicio del plazo contractual es el 09 de Julio de 2014, y la fecha de término contractual es el 20 de Noviembre de 2014.

Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 154 - 2014, SERPAR LIMA, del 20 de Agosto de 2014, resuelve aprobar el Expediente de Adicional de Obra N°01/Deductivo Vinculado N°01: (Acción 04 Nivelación y Pavimentación de Senderos: Acción 06: Habilitación de Área Verde), Expediente de Adicional de Obra N°02/Deductivo Vinculado N°02: (Acción 07: Medidas para la Reducción de Consumo Hídrico Sistema de Riego Tecnificado, Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y bloque sanitario - PTAR) y Deductivo Neto de Obra N°01: por S/. 223.19 nuevos soles.

Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 177 - 2014, SERPAR LIMA, del 03 de setiembre de 2014, resuelve DENEGAR la Ampliación de Plazo N° 01, solicitada por el Contratista CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE, debido a que sus argumentos no incurren en ninguna de las causales establecidas en el artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para otorgar una ampliación de plazo al Contrato N° 0056 - 2014 - SERPAR LIMA/MML, derivada de la Licitación Pública N° 001-2014-SERPAR-LIMA - "CREACIÓN DEL PARQUE DEL MIGRANTE EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PRIMERA ETAPA - PARTIDAS NO COMPRENDIDAS EN EL PROCESO EXONERADO - SNIP 248993".

Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 206 - 2014, SERPAR LIMA, del 24 de setiembre de 2014, resuelve DENEGAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, solicitada por el Contratista CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE, debido a que sus argumentos no incurren en ninguna de las causales establecidas en el artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para otorgar una ampliación de plazo al Contrato N° 0056 - 2014 - SERPAR LIMA/MML, derivada de la Licitación Pública N° 001-2014-SERPAR-LIMA - "CREACIÓN DEL PARQUE DEL MIGRANTE EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PRIMERA ETAPA - PARTIDAS NO COMPRENDIDAS EN EL PROCESO EXONERADO - SNIP 248993".

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES  
OFICINA DE ASESORIA LEGAL  
10 DIC 2014  
RECIBIDO

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
CONTABILIDAD Y SUPERVISIÓN  
10 DIC 2014  
RECEPCION



10 DIC 2014

1926

Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 207 – 2014, SERPAR LIMA, del 24 de setiembre de 2014, resuelve **APROBAR** la Ampliación de Plazo N° 03, por 5 días calendario al Contratista CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE, para la ejecución del Contrato N° 0056 – 2014 – SERPAR LIMA/MML, derivada de la Licitación Pública N° 001-2014-SERPAR-LIMA - "CREACIÓN DEL PARQUE DEL MIGRANTE EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA – PRIMERA ETAPA – PARTIDAS NO COMPRENDIDAS EN EL PROCESO EXONERADO – SNIP 248993, debido a la ejecución del Adicional de Obra N° 02, aprobada mediante Resolución de Secretaria General N° 154 del 20 de Agosto del 2014..


Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 271 – 2014, SERPAR LIMA, del 21 de Noviembre de 2014, resuelve aprobar el **Expediente Técnico del Adicional de Obra N°03 y Deductivo Vinculante N°03**: que corresponde a Redes Complementarias 1 y 2 de las Instalaciones Sanitarias y Eléctricas: (Acción 10: Instalaciones Sanitarias) – Adicional (Acción 10: Instalaciones Sanitarias) – Deductivo Vinculante (Acción 11: Instalaciones Eléctricas) – Adicional (Acción 11: Instalaciones Eléctricas) – Deductivo Vinculante, de la obra "CREACION DEL PARQUE DEL MIGRANTE, EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, PRIMERA ETAPA, PARTIDAS NO COMPRENDIDAS EN PROCESO EXONERADO", Provincia y Departamento de Lima y, cuyo presupuestos Adicional ascienden a **156,442.89** (Ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y dos con 24/100 nuevos soles, incluido IGV) y un presupuesto Deductivo de **S/. 177,634.76** (Ciento setenta y siete mil seiscientos treinta y cuatro con 76/100 Nuevos Soles, incluido IGV), respectivamente, elaborado por el contratista CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE, que cuenta con la revisión y conformidad de la Supervisión de Obra, correspondiente a los acciones (Acción 10: Instalaciones Sanitarias, y Acción 11: Instalaciones Electromecánicas; resultando un presupuesto **Deductivo Neto de Obra N° 02** de **S/. 21,191.87** (Veintiún mil ciento noventa y uno con 87/100 Nuevos Soles incluido IGV), mismo que tiene una incidencia del - 0.35% del monto del contrato original, en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 290 – 2014, SERPAR LIMA, del 03 de Diciembre de 2014, resuelve **DENEGAR** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, solicitada por el Contratista CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE, debido a que La causal invocada por el Contratista "Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad", no son causas atribuibles a la Entidad, debido a que ésta ha sido diligente en atender su consulta dentro de los plazos señalados por el Art. 196° del RLCE., por el contrario es responsabilidad del contratista debido a que formuló la consulta más de 60 días después que se le notificara la aprobación del Adicional de Obra N° 02, y un día antes que la ejecución de estas partidas afecten la ruta crítica.

Que, el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, en adelante la Ley, establece que "...El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente";

Que, bajo el contexto de la norma citada, el artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184 – 2008 – EF, en adelante el Reglamento, señala que "Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista. 2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado; y, 4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado. Asimismo, el artículo 201° del citado Reglamento establece que "(...) El contratista por medio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra, El supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (07) días contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad (...).";

Que, mediante Carta 050-2014-CPM/RL, del 25 de noviembre de 2014, el Contratista CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE, solicita a la Entidad la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 05 por 17 (diecisiete días calendario), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, invocando la causal número 4.- "Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado", del Expediente de Adicional y Deductivo vinculado de obra N° 03, aprobado mediante Resolución de Secretaria General N° 271 – 2014, de fecha 21 de Noviembre de 2014;



Que, mediante Informe N° 061-2014-SERPAR-MML/SUP-CONSORCIO BRAVAJAL-PEOM JS, de la Jefa de Supervisión, del 01 de Diciembre de 2014, señala que luego de revisar la solicitud de ampliación de plazo N° 05 por veinte (17) días calendarios, presentada por el Contratista CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE, en el cual señala entre otros puntos que el periodo de ampliación de plazo N° 05 requerido para la ejecución del Adicional y Deductivo vinculado de Obra N° 03 (aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 271-2014 de fecha 21 de Noviembre de 2104), es de 13 días calendarios. La fecha de terminación de obra es el 25 de noviembre de 2014, considerando los 13 días de ampliación de plazo quedaría diferida para el 08 de diciembre de 2014. Asimismo dado que en el presupuesto del Adicional y Deductivo vinculado de Obra N° 03, causal de la ampliación de plazo generada, se han considerado sus gastos generales, la ampliación de plazo que corresponde al Contratista es sin el reconocimiento de mayores gastos generales. La misma que recomienda a la Entidad que corresponde aprobar la Ampliación de Plazo N° 05, por 13 días calendarios, mediante Acto Resolutivo a la Empresa Contratista CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE

Que, mediante Informe N° 552 - 2014/SERPAR-LIMA/GG/GT/DPSO/MML, del 03 de Diciembre de 2014, emitido por el Jefe de la División de Proyectos y Supervisión de Obras, señala que de acuerdo a lo recomendado por la Supervisión de Obra, considera que, la solicitud de ampliación de plazo N° 05, presentada por el contratista CONSORCID PARQUE DEL MIGRANTE, Amerita una Ampliación de Plazo por lo que dicha Jefatura concluye en APROBAR la solicitud de ampliación de plazo N° 05 solicitado por la Empresa Contratista CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE.

Que, con el Informe del visto; la Gerencia Técnica, opina en aprobar la solicitud de ampliación de plazo N° 05 para la Obra "CREACIÓN DEL PARQUE DEL MIGRANTE EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PRIMERA ETAPA - PARTIDAS NO COMPRENDIDAS EN EL PROCESO EXONERADO - SNIP 248993"; por el tiempo indicado.

Con las visaciones de la División de Proyectos y Supervisión de Obras, Gerencia Técnica, Oficina de Asesoría Legal y Gerencia Administrativa.

**SE RESUELVE:**

**PRIMERO:** APROBAR la Ampliación de Plazo N° 05 solicitada por el Contratista CONSDRCIO PARQUE DEL MIGRANTE, por un periodo de 13 trece días calendario, siendo el nuevo plazo de culminación de obra el día 08 de Diciembre de 2014, sin reconocimiento de mayores gastos generales, del Contrato N° 0056 - 2014 - SERPAR LIMA/MML, derivada de la Licitación Pública N° 001-2014-SERPAR-LIMA - "CREACIÓN DEL PARQUE DEL MIGRANTE EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PRIMERA ETAPA - PARTIDAS NO COMPRENDIDAS EN EL PROCESO EXONERADO - SNIP 248993", de conformidad con lo señalado por la Gerencia Técnica y lo establecido en el artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**SEGUNDO:** Disponer que la Gerencia Administrativa realice las acciones necesarias en relación a lo dispuesto en el artículo precedente y disponga la suscripción de la Adenda al contrato respectivo, en los términos planteados en la presente resolución.

**TERCERO:** Notificar la presente resolución al contratista CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE, Supervisor de Obra, Gerencia Técnica, División de Proyectos y Supervisión de Obras, Gerencia Administrativa y demás instancias pertinentes, a través de la Oficina de Administración Documentaria.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

*Dr. Freddy Ramos*  
06-12-14



Stamp: SERVICIO DE PARQUES - LIMA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Transcripción N° .....  
A: .....  
Para Comprobar y tener cumplimiento con Transcripción N° .....  
Lic. Adm. ELVIRA CAROLINAS PAQUELO Directora Administración Documentaria

*Prose*  
PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ SECRETARIO GENERAL SERPAR (SERVICIO DE PARQUES DE LIMA) Municipalidad Metropolitana de Lima

*Recibido*  
CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE  
*María del Pilar Acosta A.*  
CIP. 53696  
Residente de Obra  
06/12/14

*Consorcio Parque del Migrante*